

Załącznik nr 9 - Sprawozdanie o realizacji Kontraktu
Raport miesięczny nr 36 za miesiąc Listopad 2021 r.

Sprawozdanie o realizacji Kontraktu

Zaawansowania			Rzeczowe [%]	Na podstawie PŚP [%]
Lp	miesiące	PŚP		
ROK 2018 (dane narastająco)				
1	Grudzień		-	-
ROK 2019 (dane narastająco)				
2	Styczeń		-	-
3	Luty		-	-
4	Marzec	1	0,52%	0,52%
5	Kwiecień	2	1,47%	1,47%
6	Maj			
7	Czerwiec			
8	Lipiec			
9	Sierpień	3	1,62%	1,62%
10	Wrzesień			
11	Październik			
12	Listopad			
13	Grudzień	6	2,28%	2,28%
ROK 2020 (dane narastająco)				
14	Styczeń	7	2,38%	2,38%
15	Luty	8	2,48%	2,48%
16	Marzec	9	2,58%	2,58%
17	Kwiecień	10	2,68%	2,68%
18	Maj	11	4,05%	4,05%
19	Czerwiec	12	4,15%	4,15%
20	Lipiec	13	4,24%	4,24%
21	Sierpień	14	4,34%	4,34%
22	Wrzesień	15	4,44%	4,44%
23	Październik	16	5,45%	5,45%
24	Listopad	17	6,72%	6,72%
25	Grudzień			
ROK 2021 (dane narastająco)				
26	Styczeń	18	6,86%	6,86%
27	Luty	19	7,00%	7,00%
28	Marzec	20	7,38%	7,38%
29	Kwiecień	21	8,44%	8,44%
30	Maj	22	15,31%	14,80%
31	Czerwiec	23	23,38%	23,32%
32	Lipiec	24	29,05%	29,05%
33	Sierpień	25	35,04%	35,04%
34	Wrzesień	26	42,97%	41,41%
35	Październik	27	51,14%	48,14%
36	Listopad	28	54,09%	
Stan realizacji				
1. Roboty drogowe (dane narastająco w stosunku do całości robót w ramach danego asortymentu)				
1.1 roboty przygotowawcze (odhumusowanie)				69,26%
1.2 Karczowanie z wywózką				90,14%
1.3 Roboty ziemne (wykop)				80,17%
1.4 Roboty ziemne (nasyp)				79,54%
1.5 Odwodnienie korpusu drogowego				15,14%
1.6 Podbudowy				54,73%
1.7 Nawierzchnie				18,20%
1.8 Roboty wykończeniowe (humusowanie, nasadzenia)				32,64%
1.9. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu				0,00%
1.10. Elementy ulic				5,39%
2. Roboty mostowe				
2.1 PG-1				73,65%
2.2 PG-2				9,90%
2.3 PG-3				66,07%
2.4 PG-4				4,40%
2.5 PG-5				31,72%
2.6 PZ-1				80,00%
2.7 PZ-2				72,00%
2.8 PZ-3				72,00%
2.9 PZ-4				0,00%
3. Roboty branżowe (narastająco w stosunku do całości robót w ramach danego asortymentu):				
3.1 Branża sanitarna				50,37%
3.2 Branża elektryczna				32,68%
3.3 Branża telekomunikacyjna				13,37%
4. Roboty dodatkowe / Polecenia zmiany				
4.1 Polecenie zmiany nr 1 - poszerzony pas zieleni				0,00%
4.2 Polecenie zmiany nr 2 - kolizja z siecią gazową				30,00%
4.3 Polecenie zmiany nr 3 - dodatkowy odcinek światłowodu				0,00%