

Załącznik nr 2 - Graficzny postęp prac
 Raport miesięczny nr 38 za Styczeń 2022 r.

SEKCJA III

[illegible]

[illegible]

394	Montaż słupów i opraw	13.12.2021	31.03.2022			0,00%																						
395	Budowa zasilania	07.07.2021	26.07.2021	80,00%	0,00%	80,00%																						
396	Roboty teletechniczne	08.10.2021	05.04.2022			0,00%																						
397	Budowa studni kablowych	08.10.2021	21.03.2022	40,00%	30,00%	70,00%																						
398	Budowa kanalizacji teletechnicznej	08.10.2021	21.03.2022	40,00%	30,00%	70,00%																						
400	Roboty gazowe	09.03.2021	24.06.2021			0,00%																						
404	Przebudowa kolizji z istn. Gazociągiem	13.05.2021	24.06.2021	30,00%	0,00%	30,00%																						

Legenda

Roboty zakończone	
Roboty w trakcie	
Roboty planowane	

są to roboty również planowane na kolejny miesiąc



