

PEŁNIENIE NADZORU NAD PROJEKTOWANIEM I REALIZACJĄ
ROBÓT ORAZ ZARZĄDZANIE KONTRAKTEM DLA ZADANIA:
„BUDOWA POŁUDNIOWEJ OBWODNICY MIASTA ZIELONA GÓRA
W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ”

3. POSTĘP PRAC PROJEKTOWYCH I ROBÓT WYKONAWCY WRAZ Z ANALIZĄ POSTĘPU WYKONANYCH ROBÓT

3.1. Program prac projektowych i Robót zgodnie z Warunkami Kontraktu.

Wykonawca wykonuje roboty zgodnie z Programem dla etapu Robót z dnia 18.12.2020, wer. 00 rew. 01.

3.3. Postęp robót w odniesieniu do aktualnego Programu

Zespół Konsultanta nie stwierdza opóźnień w realizacji Robót w odniesieniu do Programu.

3.4. Opis Robót zrealizowanych w okresie rozliczeniowym:

W okresie którego dotyczy raport, wykonano:

Prace projektowe:

- Procedowanie formalności związanych z wykonaniem prac poza ZRID.
- Procedowanie formalności związanych z uzyskaniem uzgodnień/pozwoleń związanych z wykonaniem wjazdu w ul. Szparagową od strony ulicy Głogowskiej.

Roboty przygotowawcze i budowlane:

- Prowadzono prace z zakresu umocnienia rowów
 - km 2+500 – 2+700
 - km 2+920 – 3+700
- Wykonanie Kanalizacji Deszczowej
 - Prowadzono prace przy zbiornikach retencyjnych ZB5, ZB6 i ZB7
- Prace teletechniczne:
 - Wykonanie studni SK65, SK66, SK67, SK68 i SK69,
 - Wykonanie rurociągu w km 10+100 – 11+080.
- Obiekty :
 - Obiekt PG-2
 - Zbrojenie, deskowanie i betonowanie ścian ramy w osi 1 i 2.
 - Obiekt PG-4
 - Izolacja ław fundamentowych,
 - Zasypanie wykopów fundamentowych,
 - Zbrojenie ściany ramy w osi nr 1.
 - Obiekt PG-5

Przygotowanie podparcia pod ustrój nośny.