

RAPORT MIESIĘCZNY KONSULTANTA Z POSTĘPU PRAC

NR 39

za okres: Kwiecień 2022 r.



PEŁNIENIE NADZORU NAD PROJEKTOWANIEM I REALIZACJĄ
ROBÓT ORAZ ZARZĄDZANIE KONTRAKTEM DLA ZADANIA:
„BUDOWA POŁUDNIOWEJ OBWODNICY MIASTA ZIELONA GÓRA
W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ”

3. POSTĘP PRAC PROJEKTOWYCH I ROBÓT WYKONAWCY WRAZ Z ANALIZĄ POSTĘPU WYKONANYCH ROBÓT

3.1. Program prac projektowych i Robót zgodnie z Warunkami Kontraktu.

Wykonawca wykonuje roboty zgodnie z Programem dla etapu Robót z dnia 18.12.2020, wer. 00 rew. 01.

3.3. Postęp robót w odniesieniu do aktualnego Programu

Zespół Konsultanta nie stwierdza opóźnień w realizacji Robót w odniesieniu do Programu.

3.4. Opis Robót zrealizowanych w okresie rozliczeniowym:

W okresie, którego dotyczy raport, wykonano:

Prace projektowe:

- Procedowanie formalności związanych z wykonaniem prac poza ZRID,
- Przekazanie do IK KNA 31/2/04 oraz dokumentacji zamiennej - Rewizja nr 2 STWiORB M.19.01.01 Krawężniki kamienne,
- Przekazanie do IK KNA nr nr 25/2/03 na dokumentację zamienną dotyczącą:
 - Tom 2.1, Rys. 01.15_rew. 03 Wiadukt drogowy PG-1. Wyposażenie. Schody skarpowe
 - Tom 2.2, Rys. 01.15_rew. 03 Wiadukt drogowy PG-2. Wyposażenie. Schody skarpowe
 - Tom 2.3, Rys. 01 ,13_rew. 03 Wiadukt drogowy PG-3. Wyposażenie. Schody skarpowe
 - Tom 2.4, Rys. 01 ,15_rew. 03 Wiadukt drogowy PG-4. Wyposażenie. Schody skarpowe
 - Tom 2.5, Rys. 01.13_rew. 03 Wiadukt drogowy PG-5. Wyposażenie. Schody skarpowe.

Roboty przygotowawcze i budowlane:

- Roboty ziemne – wykop:
 - km 0+010 – 0+030,
 - km 1+730 - 1+880,
 - DW 282,
 - DK 27.
- Roboty ziemne – nasyp:
 - km 1+880-2+105,
 - km 3+950-4+150,
 - km 5+050 – 5+100 (Rondo R2),
 - km 7+000 -6+700 TG,
 - Rondo R3 8+500,
 - km 11+280 – 11+150.
- GWN:
 - km 1+615-1+730,
 - km 1+880-2+105,
 - km 11+280 – 11+150.

- Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej mechanicznie
 - Km 0+630 – 2+280,
 - Km 3+950 – 4+170,
 - Km 4+190 – 4+220.
 - Rondo R2 5+050,
 - km 6+700 – 7+030,
 - km 8+890 – 8+800,
 - Rondo R3,
 - DW282.
- Humusowanie
 - Km 2+300 – 2+900.
- Ułożenie kostki brukowej na podsypce
 - Rondo R2,
 - Rondo R3.
- Wykonanie ścieku trójkątnego
 - km 2+300-2+430 str. P,
 - km 11+150 – 11+100 TG,
 - Obręb Ronda R3.
- Wykonanie umocnienia rowów
 - km 2+100-2+475 str. L,
 - km 2+290-2+478 str. P
 - Obręb Ronda R3.
- Kanał Technologiczny + studnie
 - 2+890 – 3+545,
 - 4+180 – 5+100.
- Zasilanie
 - 4+920 – 5+045,
 - DW 283 0+030,
 - Rondo R3 przepust do znaku aktywnego.
- Oświetlenie
 - Rondo R1 DW282 0+160,
 - Rondo R2 5+045 w pierścieniu.
- Przepusty
 - PDRZ 16 połówkowo przy R2 tylko wylot,
 - PDRZ 43 na DJ17.
- KD – wpusty:
 - wkd7,
 - wkd9,
 - wkd10,
 - wkd11,
 - wkd12,
 - wkd13,
 - wkd14.1,
 - swkd 14,
 - wkd14.2,
 - wkd19,
 - wkd20,
 - wkd21,
 - swkd 111,
 - wkd130,

- wkd131,
 - wkd132,
 - wkd149,
 - wkd150,
 - wkd151.
- Obiekty:
Obiekt PG-1
 - Zbrojenie i betonowanie płyt przejściowych.

Obiekt PG-2

- Betonowanie skrzydeł w osi nr 2,
- Wykonywanie izolacji „na zimno”.

Obiekt PG-3

- Zbrojenie i betonowanie płyt przejściowych.

Obiekt PG-4

- Zbrojenie, deskowanie i betonowanie ustroju nośnego,
- Wykonywanie izolacji „na zimno”,

Obiekt PG-5

- Wykonanie zasypki za ścianami oraz stożków,
- Wykonanie betonu podkładowego pod płyty przejściowe,
- Zbrojenie i betonowanie płyt przejściowych.