

Załącznik nr 6 - Graficzny postęp prac
Raport miesięczny nr 40 za Maj 2022 r.

SEKCJA I

[illegible]

[illegible]

160	Roboty elektroenergetyczne	16.03.2022	19.10.2022																					
161	Przebudowa lini NN	22.07.2022	02.09.2022	0%		0,00%																		
162	Montaż słupów i opraw	11.10.2022	19.10.2022	0%		0,00%																		
163	Montaż fundamentów - TG	05.04.2022	17.06.2022	0%		0,00%																		
164	Montaż fundamentów - ronda	27.09.2022	10.10.2022	0%		0,00%																		
163	Montaż fundamentów - TG	05.04.2022	17.06.2022																					
164	Montaż fundamentów - ronda	27.09.2022	10.10.2022	5,00%	0,00%	5,00%																		
165	Budowa zasilania (transformator, kable) - TG	16.03.2022	10.06.2022	50,00%	30,00%	80,00%																		
166	Budowa zasilania (transformator, kable) - ronda	05.09.2022	23.09.2022	80,00%	5,00%	85,00%																		
167	Roboty teletechniczne	09.05.2022	18.07.2022																					
168	Budowa studni kablowych	09.05.2022	04.07.2022	75,00%	0,00%	75,00%																		
169	Budowa kanalizacji teletechnicznej	09.05.2022	04.07.2022	75,00%	0,00%	75,00%																		
170	Montaż światłowodów	05.07.2022	18.07.2022	1,00%	0,00%	1,00%																		
171	Roboty wodociągowe	29.04.2021	28.05.2021	0%		0,00%																		
oki	Likwidacja kolizji wodociągowej	29.04.2021	28.05.2021	80%	0%	80,00%																		

Legenda

Roboty zakończone
Roboty w trakcie
Roboty planowane

są to roboty również planowane na kolejny miesiąc







