

Załącznik nr 6 - Graficzny postęp prac
Raport miesięczny nr 40 za Maj 2022 r.

SEKCJA III

[illegible]

[illegible]

393	Montaż fundamentów	23.07.2021	02.08.2021	50,00%	0,00%	50,00%													
394	Montaż słupów i opraw	13.12.2021	31.03.2022	0,00%	0,00%	0,00%													
395	Budowa zasilania	07.07.2021	26.07.2021	90,00%	0,00%	90,00%													
396	Roboty teletechniczne	08.10.2021	05.04.2022																
397	Budowa studni kablowych	08.10.2021	21.03.2022	99,00%	0,00%	99,00%													
398	Budowa kanalizacji teletechnicznej	08.10.2021	21.03.2022	99,00%	0,00%	99,00%													
399	Montaż światłowodów	23.03.2022	05.04.2022	0,00%		0,00%													
400	Roboty gazowe	09.03.2021	24.06.2021			0,00%													
404	Przebudowa kolizji z istn. Gazociągami	13.05.2021	24.06.2021	40,00%	0,00%	40,00%													

Legenda

Roboty zakończone
Roboty w trakcie
Roboty planowane

są to roboty również planowane na kolejny miesiąc







