

RAPORT MIESIĘCZNY KONSULTANTA Z POSTĘPU PRAC

NR 45

za okres: Październik 2022 r.



PEŁNIENIE NADZORU NAD PROJEKTOWANIEM I REALIZACJĄ
ROBÓT ORAZ ZARZĄDZANIE KONTRAKTEM DLA ZADANIA:
„BUDOWA POŁUDNIOWEJ OBWODNICY MIASTA ZIELONA GÓRA
W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ”

3. POSTĘP PRAC PROJEKTOWYCH I ROBÓT WYKONAWCY WRAZ Z ANALIZĄ POSTĘPU WYKONANYCH ROBÓT

3.1. Program prac projektowych i Robót zgodnie z Warunkami Kontraktu.

Wykonawca wykonuje roboty zgodnie z Programem dla etapu Robót z dnia 18.12.2020, wer. 00 rew. 01.

3.3. Postęp robót w odniesieniu do aktualnego Programu

Zespół Konsultanta nie stwierdza opóźnień w realizacji Robót w odniesieniu do Programu.

3.4. Opis Robót zrealizowanych w okresie rozliczeniowym:

W okresie, którego dotyczy raport, wykonano:

Roboty drogowe:

- Roboty ziemne – nasyp
 - 0+000 – 0+466,32 DJ15
 - 0+000 – 0+239 DG 7204F
- Wykop
 - 0+000 – 0+080 DK32
 - 0+163,65 DW282 zjazdy strona lewa i prawa
- Podbudowa pomocnicza
 - 0+000 – 0+144,76 DK32 strona lewa
 - Głogowska/Szparagowa
- Podbudowa zasadnicza
 - Głogowska/Szparagowa
 - 0+000 – 0+227 DR nr 1
 - 0+000 – 0+345 DR nr 3
 - 0+000 – 0+084,67 DR przy DG
 - 0+000 – 0+144,76 DK32 strona lewa
 - 0+000 – 0+122,55 DK27 strona lewa
 - 0+163,65 DW282 zjazdy strona lewa i prawa
- Warstwa odcinająca
 - 0+000 – 0+606,66 DJ11
 - 0+000 – 0+466,32 DJ15
 - 0+000 – 0+675 DG7205F
 - 0+000 – 0+239 DG7204F
 - 0+000 – 0+079 Głogowska/Szparagowa
 - 0+000 – 0+084,67 DR przy DG
- Nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej 0,63
 - 0+000 – 0+690 DJ1
 - 0+000 – 0+534,58 DJ5

- 0+000 – 0+178,84 DJ6
- 0+000 – 0+755,0 DJ7
- 0+000 – 0+909,29 DJ9
- 0+000 – 0+618,36 DJ10
- 0+000 – 0+606,66 DJ11
- 0+000 – 0+276,30 DJ12
- 0+000 – 0+256,80 DJ13
- 0+000 – 0+748,12 DJ14
- 0+000 – 0+249 DJ16
- 0+000 – 0+124,70 dojazd do ZB8
- 0+000 - 0+073,17 droga pod PG4
- Podbudowa AC22P
 - Głogowska/Szparagowa
 - 0+000 – 0+144,76 DK32 strona lewa
 - 0+000 – 0+122,55 DK27 strona lewa
- Warstwa wiążąca AC22W
 - Głogowska/Szparagowa
 - 0+000 – 0+144,76 DK32 strona lewa
 - 0+000 – 0+122,55 DK27 strona lewa
 - 0+163,65 DW282 zjazdu strona lewa i prawa
- Warstwa SMA AMG
 - 0+000 – 0+144,76 DK32 strona lewa
 - 0+000 – 0+122,55 DK27 strona lewa
- Warstwa AC11S
 - 0+163,65 DW282 zjazdu strona lewa i prawa
 - 1+200 wjazd/wyjazd W1 strona prawa
 - 2+490 zjazd Z1 strona prawa
 - 2+490 zjazd Z2 strona lewa
 - 5+905,35 wjazd/wyjazd W3 strona lewa
 - 5+905,35 wjazd/wyjazd W4 strona prawa
 - 7+500 wjazd/wyjazd W5 strona lewa
 - 7+500 wjazd/wyjazd W6 strona prawa
 - 8+500 wjazd/wyjazd W8 – DJ14
 - 9+300 zjazd Z3 strona lewa
 - 10+268 zjazd Z4 strona lewa
 - 10+268 zjazd Z5 strona prawa
 - 11+740 wjazd/wyjazd W7 strona lewa
 - 0+053,34 wjazd/wyjazd W9 DP1071F
 - zjazd przy DG
 - zjazd do zbiornika ZB7
- Warstwa SMA 11
 - Głogowska/Szparagowa
- Warstwa AC8S

- 0+000 – 0+079 Głogowska/Szparagowa – ścieżka rowerowa
- Ustawianie barier
- Rozpoczęcie wykonywania oznakowania poziomego
- Roboty brukarskie
 - ułożenie kostki graniowej na rondzie R1, R2 i R3
 - ul. Szparagowa
- Humusowanie
- Prace teletechniczne
 - 3+545 – 4+180 (+ studnie SK/25,26,27)
 - SK/01/5 + zarurowanie DK 32
 - Zarurowanie od SK/01 DK 27
- Oświetlenie
 - 12+500 kable
 - Kable na odnogach DK 27 i DK 32 (przy rondzie R1)
 - Latarnie na R1, R2 i R3

Roboty mostowe:

PG-1

- Montaż balustrad i poręczy przy schodach skarpowych,
- Montaż barier ochronnych na obiekcie.

PG-2

- Montaż balustrad i poręczy przy schodach skarpowych,
- Montaż barier ochronnych na obiekcie.

PG-3

- Montaż balustrad i poręczy przy schodach skarpowych,
- Montaż barier ochronnych na obiekcie.

PG-4

- Montaż balustrad i poręczy przy schodach skarpowych,
- Montaż barier ochronnych na obiekcie.

PG-5

- Montaż balustrad i poręczy przy schodach skarpowych,
- Montaż barier ochronnych na obiekcie.