

Sprawozdanie o realizacji Kontraktu				
Zaawansowania		PSP	Rzeczowe [%]	Na podstawie PSP [%]
Lp	miesiące			
ROK 2018 (dane narastająco)				
1	Grudzień		-	-
ROK 2019 (dane narastająco)				
2	Styczeń		-	-
3	Luty		-	-
4	Marzec	1	0,52%	0,52%
5	Kwiecień	2	1,47%	1,47%
6	Maj			
7	Czerwiec			
8	Lipiec			
9	Sierpień	3	1,62%	1,62%
10	Wrzesień			
11	Październik			
12	Listopad	5	2,18%	2,18%
13	Grudzień	6	2,28%	2,28%
ROK 2020 (dane narastająco)				
14	Styczeń	7	2,38%	2,38%
15	Luty	8	2,48%	2,48%
16	Marzec	9	2,58%	2,58%
17	Kwiecień	10	2,68%	2,68%
18	Maj	11	4,05%	4,05%
19	Czerwiec	12	4,15%	4,15%
20	Lipiec	13	4,24%	4,24%
21	Sierpień	14	4,34%	4,34%
22	Wrzesień	15	4,44%	4,44%
23	Październik	16	5,45%	5,45%
24	Listopad	17	6,72%	6,72%
25	Grudzień			
ROK 2021 (dane narastająco)				
26	Styczeń	18	6,86%	6,86%
27	Luty	19	7,00%	7,00%
28	Marzec	20	7,38%	7,38%
29	Kwiecień	21	8,44%	8,44%
30	Maj	22	15,31%	14,80%
31	Czerwiec	23	23,38%	23,32%
32	Lipiec	24	29,05%	29,05%
33	Sierpień	25	35,04%	35,04%
34	Wrzesień	26	42,97%	41,41%
35	Październik	27	51,14%	48,14%
36	Listopad	28	54,09%	53,77%
37	Grudzień		56,32%	53,77%
ROK 2022 (dane narastająco)				
38	Styczeń	29	57,29%	57,18%
39	Luty	30	59,77%*	59,77%
40	Marzec	31	63,36%	63,80%
41	Kwiecień	32	68,91%*	70,08% **
42	Maj	33	73,23%	73,23%
43	Czerwiec	34	78,21%	75,08%
44	Lipiec	35	78,34%	79,83%
45	Sierpień	36	82,66%	82,67%
46	Wrzesień	37	86,72%	86,33%
47	Październik	38	90,80%	88,91%
48	Listopad	39	96,03%*	96,03%
49	Grudzień		96,71%	
ROK 2023 (dane narastająco)				
50	Styczeń		97,53%	
Stan realizacji				
1. Roboty drogowe (dane narastająco w stosunku do całości robót w ramach danego asortymentu)				
1.1 roboty przygotowawcze (odhumusowanie)				81,26%
1.2 Karczowanie z wywózką				100,00%
1.3 Roboty ziemne (wykop)				100,00%
1.4 Roboty ziemne (nasyt)				99,48%
1.5 Odwodnienie korpusu drogowego				95,44%
1.6 Podbudowy				97,37%
1.7 Nawierzchnie				98,86%
1.8 Roboty wykończeniowe (humusowanie, nasadzenia)				95,12%
1.9. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu				85,30%
1.10. Elementy ulic				94,30%
2. Roboty mostowe				
2.1 PG-1				98,68%
2.2 PG-2				90,11%
2.3 PG-3				94,64%
2.4 PG-4				91,81%
2.5 PG-5				95,13%
2.6 PZ-1				98,00%
2.7 PZ-2				98,00%
2.8 PZ-3				98,00%
2.9 PZ-4				98,00%
3. Roboty branżowe (narastająco w stosunku do całości robót w ramach danego asortymentu):				
3.1 Branża sanitarna				99,92%
3.2 Branża elektryczna				99,70%
3.3 Branża telekomunikacyjna				99,50%
4. Roboty dodatkowe / Polecenia zmiany				
4.1 Polecenie zmiany nr 1 - poszerzony pas zieleni				100,00%
4.2 Polecenie zmiany nr 2 - kolizja z siecią gazową				95,00%
4.3 Polecenie zmiany nr 3 - dodatkowy odcinek światłowodu				90,00%
4.4 Polecenie zmiany nr 4 - połączenie ul. Szparagowej z ul. Głogowską				100,00%
4.5 Polecenie zmiany nr 5 - ogrodzenie zbiorników				100,00%
4.6 Polecenie zmiany nr 6 - Wykonanie oświetlenia odcinka łączącego obwodnice z rondem Huszczy				0,00%

* zawansowanie rzeczowe skorygowane o obmiary geodezyjne

** W PSP 32 uwzględniona płatność za materiały 1.460.789,76 PLN