

Sprawozdanie o realizacji Kontraktu

Zaawansowania		Rzeczowe [%]	
Lp	miesiące	PSP	Na podstawie PSP [%]
ROK 2018 (dane narastająco)			
1	Grudzień		-
ROK 2019 (dane narastająco)			
2	Styczeń		-
3	Luty		-
4	Marzec	1	0,52%
5	Kwiecień	2	1,47%
6	Maj		
7	Czerwiec		
8	Lipiec		
9	Sierpień	3	1,62%
10	Wrzesień		
11	Październik	4	1,72%
12	Listopad	5	2,18%
13	Grudzień	6	2,28%
ROK 2020 (dane narastająco)			
14	Styczeń	7	2,38%
15	Luty	8	2,48%
16	Marzec	9	2,58%
17	Kwiecień	10	2,68%
18	Maj	11	4,05%
19	Czerwiec	12	4,15%
20	Lipiec	13	4,24%
21	Sierpień	14	4,34%
22	Wrzesień	15	4,44%
23	Październik	16	5,45%
24	Listopad	17	6,72%
25	Grudzień		
ROK 2021 (dane narastająco)			
26	Styczeń	18	6,86%
27	Luty	19	7,00%
28	Marzec	20	7,38%
29	Kwiecień	21	8,44%
30	Maj	22	15,31%
31	Czerwiec	23	23,38%
32	Lipiec	24	29,05%
33	Sierpień	25	35,04%
34	Wrzesień	26	42,97%
35	Październik	27	51,14%
36	Listopad	28	54,09%
37	Grudzień		
ROK 2022 (dane narastająco)			
38	Styczeń	29	57,29%
39	Luty	30	59,77% *
40	Marzec	31	63,36%
41	Kwiecień	32	68,91% *
42	Maj	33	73,23%
43	Czerwiec	34	78,21%
44	Lipiec	35	78,34%
45	Sierpień	36	82,66%
46	Wrzesień	37	86,72%
47	Październik	38	90,80%
48	Listopad	39	96,03%
49	Grudzień	40	96,71%
ROK 2023 (dane narastająco)			
50	Styczeń		97,53%
51	Luty		99,56%
Stan realizacji			
1. Roboty drogowe (dane narastająco w stosunku do całości robót w ramach danego asortymentu)			
1.1 roboty przygotowawcze (odhumusowanie)			81,26%
1.2 Karczowanie z wywózką			100,00%
1.3 Roboty ziemne (wykop)			100,00%
1.4 Roboty ziemne (nasyp)			99,48%
1.5 Odwodnienie korpusu drogowego			95,44%
1.6 Podbudowy			97,37%
1.7 Nawierzchnie			98,86%
1.8 Roboty wykończeniowe (humusowanie, nasadzenia)			95,12%
1.9 Urządzenia bezpieczeństwa ruchu			85,30%
1.10. Elementy ulic			94,30%
2. Roboty mostowe			
2.1 PG-1			100,00%
2.2 PG-2			100,00%
2.3 PG-3			100,00%
2.4 PG-4			100,00%
2.5 PG-5			100,00%
2.6 PZ-1			98,00%
2.7 PZ-2			98,00%
2.8 PZ-3			98,00%
2.9 PZ-4			98,00%
3. Roboty branżowe (narastająco w stosunku do całości robót w ramach danego asortymentu):			
3.1 Branża sanitarna			99,92%
3.2 Branża elektryczna			99,70%
3.3 Branża telekomunikacyjna			99,50%
4. Roboty dodatkowe / Polecenia zmiany			
4.1 Polecenie zmiany nr 1 - poszerzony pas zieleni			100,00%
4.2 Polecenie zmiany nr 2 - kolizja z siecią gazową			100,00%
4.3 Polecenie zmiany nr 3 - dodatkowy odcinek światłowodu			100,00%
4.4 Polecenie zmiany nr 4 - połączenie ul. Szparagowej z ul. Głogowską			100,00%
4.5 Polecenie zmiany nr 5 - ogrodzenie zbiorników			100,00%
4.6 Polecenie zmiany nr 6 - wykonanie oświetlenia odc. łączącego obwodnicę Rondem Huszczy			100,00%

* zawansowanie rzeczowe skorygowane o obmiary geodezyjne

** W PSP 32 uwzględniona płatność za materiały 1.460.789,76 PLN