


RAPORT MIESIĘCZNY KONSULTANTA Z POSTĘPU PRAC

NR 19

za okres: Sierpień 2020 r.



PEŁNIENIE NADZORU NAD PROJEKTOWANIEM I REALIZACJĄ
ROBÓT ORAZ ZARZĄDZANIE KONTRAKTEM DLA ZADANIA:
„BUDOWA POŁUDNIOWEJ OBWODNICY MIASTA ZIELONA GÓRA
W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ”

RAPORT MIESIĘCZNY Z POSTĘPU PRAC NR 19 za okres – Sierpień 2020r.



Fundusze
Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



1. Postęp Robót w odniesieniu do aktualnego Programu

W okresie, którego dotyczy raport, wykonywano następujące prace:

- Projekty Wykonawcze obiektów mostowych PG1, PG2, PG3, PG4, PG5,
- Projekty Wykonawcze branżowe z zakresu odwodnienia,
- Aktualizację przekrojów poprzecznych drogi głównej,
- Aktualizację przedmiaru drogowego i branży teletechnicznej,
- Przygotowanie projektów wykonawczych branż drogowej i elektroenergetycznej oraz obiektów mostowych,
- Poprawki na planach sytuacyjnych i PZT, które związane były ze zmianami podziałowymi,
- Aktualizację Projektu Budowlanego i załączników do wniosku o ZRID w związku ze zmianami podziałowymi,
- Aktualizację ST branży drogowej,
- Przygotowanie dokumentacji Geologiczno-Inżynierskiej,
- Złożono dokumentację Geologiczno-Inżynierską do organu zatwierdzającego,
- Złożono zaktualizowany wniosek ZRID wraz z kompletem załączników do Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim,
- Spotkania projektowe.

3.7 Opis Robót zrealizowanych w okresie rozliczeniowym

Nie prowadzono robót budowlanych