

Postęp Robót w odniesieniu do aktualnego Programu

W okresie którego dotyczy raport, wykonywano następujące prace:

- opracowanie materiałów do projektu budowlanego łącznie z opracowaniami towarzyszącymi,
- analiza przekroju Południowej Obwodnicy Zielonej Góry pod względem dobudowy drugiej jezdni,
- analiza zgodności kilometrażu obiektów inżynierskich z decyzją DŚU i PFU ,
- zbilansowanie robót ziemnych w obrębie niwelet dróg leśnych,
- przedstawienie propozycji rozwiązania na dojeździe do ronda nr 2,
- przekazanie do nadleśnictwa Przytok propozycji przebiegu dróg leśnych z prośbą o opinię,
- wystąpienie o opinię nadleśnictw Przytok i Zielona Góra przebiegu Południowej Obwodnicy Miasta Zielona Góra,
- Spotkania projektowe.