

Postęp Robót w odniesieniu do aktualnego Programu

W okresie którego dotyczy raport, wykonywano następujące prace:

- opracowanie materiałów do projektu budowlanego łącznie z opracowaniami towarzyszącymi,
- przygotowywanie poprawionej Kompletniej Koncepcji Programowej,
- kontynuacja drukowania poszczególnych elementów Koncepcji Programowej,
- analiza przebiegu dodatkowych jezdni oraz zjazdów pod względem odstępstw,
- przygotowywanie raportu hydrologiczno-hydraulicznego do celów opracowania operatu wodno-prawnego,
- przekazanie w wersji elektronicznej poprawionego Projektu Robót Geologicznych,
- przekazanie raportu hydrologiczno-hydraulicznego do celów opracowania operatu wodno-prawnego,
- przekazanie Koncepcji Programowej rewizja 01,
- wystąpienie do Stowarzyszenia Rowerem do Przodu o ostateczne uzgodnienie zjazdów,
- wystąpienie do Urzędu Miasta w Zielonej Górze o uzgodnienie lokalizacji zjazdów do odstępstwa,
- wystąpienie do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze w celu uzgodnienia Planu działań ratowniczych,
- wystąpienie do Urzędu Miasta Zielona Góra o zaznaczenie przebiegu dróg publicznych w rejonie POZG,
- wystąpienie do Gminy Świdnica o zaznaczenie przebiegu dróg publicznych w rejonie POZG,
- spotkania projektowe.