

SEKCJA I

[illegible]

Legenda	
Roboty zakończone	
Roboty w trakcie	są to roboty również planowane na kolejny miesiąc
Roboty planowane	

SEKCJA II

Legenda

Roboty zakończone	
Roboty w trakcie	są to roboty również planowane na kolejny miesiąc
Roboty planowane	

Załącznik nr 2 - Graficzny postęp prac
Raport miesięczny nr 39 za Marzec 2022 r.

SEKCJA III

[illegible]

[illegible]

393	Montaż fundamentów	23.07.2021	02.08.2021	50,00%	0,00%	50,00%																			
394	Montaż słupów i opraw	13.12.2021	31.03.2022		0,00%	0,00%																			
395	Budowa zasilania	07.07.2021	26.07.2021	80,00%	0,00%	80,00%																			
396	Roboty teletechniczne	08.10.2021	05.04.2022			0,00%																			
397	Budowa studni kablowych	08.10.2021	21.03.2022	99,00%	0,00%	99,00%																			
398	Budowa kanalizacji teletechnicznej	08.10.2021	21.03.2022	99,00%	0,00%	99,00%																			
400	Roboty gazowe	09.03.2021	24.06.2021			0,00%																			
404	Przebudowa kolizji z istn. Gazociągiem	13.05.2021	24.06.2021	40,00%	0,00%	40,00%																			

Legenda

Roboty zakończone
Roboty w trakcie
Roboty planowane

są to roboty również planowane na kolejny miesiąc



