


RAPORT MIESIĘCZNY KONSULTANTA Z POSTĘPU PRAC

NR 21

za okres: Październik 2020 r.



PEŁNIENIE NADZORU NAD PROJEKTOWANIEM I REALIZACJĄ
ROBÓT ORAZ ZARZĄDZANIE KONTRAKTEM DLA ZADANIA:
„BUDOWA POŁUDNIOWEJ OBWODNICY MIASTA ZIELONA GÓRA
W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ”

3.6.2. Postęp Robót w odniesieniu do aktualnego Programu

W okresie, którego dotyczy raport, wykonywano następujące prace:

- Wydruk Projektów Wykonawczych branży mostowej,
- Wydruk dokumentacji hydrogeologicznej,
- Przekazanie poprawionego DGI do Urzędu Miasta Zielona Góra,
- Wydruk poprawek do wniosku o wydanie Decyzji ZRID,
- Aktualizacja specyfikacji technicznych branży drogowej,
- Analiza i przygotowanie odpowiedzi na uwagi branży drogowej do Projektu Wykonawczego,
- Przygotowanie poprawek do projektu wykonawczego TOM 3-3,
- Przygotowanie zestawienia barier dla Projektu Wykonawczego,
- Wprowadzenie poprawek do Projektu Wykonawczego zgodnie z uwagami Inżyniera,
- Przygotowywanie dodatkowych rysunków szczegółowych do Projektu Wykonawczego,
- Wydruk Projektów Wykonawczych tom 3/2 i 5/1,
- Wystąpienie do Urzędu Miasta Zielona Góra Biura Ochrony Środowiska z wnioskiem o zatwierdzenie dokumentacji hydrogeologicznej,
- Wystąpienie do Urzędu Miasta Zielona Góra Departament Inwestycji Miejskich celem zaopiniowania dokumentacji hydrogeologicznej,
- Wystąpienie do Urzędu Miasta Zielona Góra Departament Inwestycji Miejskich celem zaopiniowania dokumentacji geologiczno inżynierskiej,
- Wystąpienie do Orange Polska o prolongatę wcześniej uzgodnionego Projektu Budowlanego,
- Wystąpienie do GDDKiA w Zielonej Górze o Wydanie warunków technicznych dla istniejącego kanału technologicznego pomiędzy węzłami Zielna Góra Północ /Południe,
- Przygotowanie poprawionego PW rewizja 02,
- Przygotowanie odpowiedzi na uwagi PW,
- Przygotowywanie projektu SOR do akceptacji przez Zamawiającego,
- Przygotowanie i przekazanie do GW poprawionych specyfikacji mostowych,
- Wstępna analiza uwag do PW branży elektroenergetycznej i teletechnicznej,
- Wydruk zaakceptowanych specyfikacji technicznych drogowych,
- Wydruk Projektu Wykonawczego wraz z ST branży kanalizacji deszczowej i przebudowy melioracji,
- Przygotowanie do wydruku specyfikacji mostowych,
- Przekazano do Inżyniera i Zamawiającego:
 - Projekt Wykonawczy Tom II Obiekty inżynierskie,

- Projekt Wykonawczy TOM 3/3 Usunięcie kolizji gazowych,
- Przekazanie Specyfikacji Technicznych:
 - D.04.07.01 - Podbudowa z betonu asfaltowego,
 - D.05.03.05b – Warstwa wiążąca z BA.
- spotkania projektowe.