

Sprawozdanie o realizacji Kontraktu

Zaawansowania			Rzeczowe [%]	Na podstawie PŚP [%]
Lp	miesiące	PŚP		
ROK 2018 (dane narastająco)				
1	Grudzień		-	-
ROK 2019 (dane narastająco)				
2	Styczeń		-	-
3	Luty		-	-
4	Marzec	1	0,52%	0,52%
5	Kwiecień	2	1,47%	1,47%
6	Maj			
7	Czerwiec			
8	Lipiec			
9	Sierpień	3	1,62%	1,62%
10	Wrzesień			
11	Październik			
12	Listopad			
13	Grudzień	5	2,18%	2,18%
		6	2,28%	2,28%
ROK 2020 (dane narastająco)				
14	Styczeń	7	2,38%	2,38%
15	Luty	8	2,48%	2,48%
16	Marzec	9	2,58%	2,58%
17	Kwiecień	10	2,68%	2,68%
18	Maj	11	4,05%	4,05%
19	Czerwiec	12	4,15%	4,15%
20	Lipiec	13	4,24%	4,24%
21	Sierpień	14	4,34%	4,34%
22	Wrzesień	15	4,44%	4,44%
23	Październik	16	5,45%	5,45%
24	Listopad	17	6,72%	6,72%
25	Grudzień			
ROK 2021 (dane narastająco)				
26	Styczeń	18	6,86%	6,86%
27	Luty	19	7,00%	7,00%
28	Marzec	20	7,38%	7,38%
29	Kwiecień	21	8,44%	8,44%
30	Maj	22	15,31%	14,80%
31	Czerwiec	23	23,38%	23,32%
32	Lipiec	24	29,05%*	29,05%
33	Sierpień	25	34,23%	
Stan realizacji				
1. Roboty drogowe (dane narastająco w stosunku do całości robót w ramach danego asortymentu)				
1.1 roboty przygotowawcze (odhumusowanie)			69,26%	
1.2 Karczowanie z wywózką			90,14%	
1.3 Roboty ziemne (wykop)			63,09%	
1.4 Roboty ziemne (nasyt)			60,82%	
1.5 Odwodnienie korpusu drogowego			0,00%	
1.6 Podbudowy			17,21%	
1.7 Nawierzchnie			0,00%	
1.8 Roboty wykończeniowe (humusowanie, nasadzenia)			2,01%	
1.9 Urządzenia bezpieczeństwa ruchu			0,00%	
1.10. Elementy ulic			0,00%	
2. Roboty mostowe				
2.1 PG-1			50,45%	
2.2 PG-2			0,00%	
2.3 PG-3			36,55%	
2.4 PG-4			0,00%	
2.5 PG-5			27,74%	
2.6 PZ-1			0,00%	
2.7 PZ-2			22,00%	
2.8 PZ-3			0,00%	
2.9 PZ-4			0,00%	
3. Roboty branżowe (narastająco w stosunku do całości robót w ramach danego asortymentu):				
3.1 Branża sanitarna			12,38%	
3.2 Branża elektryczna			18,24%	
3.3 Branża telekomunikacyjna			2,84%	
4. Roboty dodatkowe / Polecenia zmiany				
4.1 Polecenie zmiany nr 1 - poszerzony pas zieleni			0,00%	
4.2 Polecenie zmiany nr 2 - kolizja z siecią gazową			0,00%	

* zaawansowanie skorygowane zgodnie z obmiarem geodezyjnym