Załącznik nr 9 - Sprawozdanie o realizacji Kontraktu
Raport miesięczny nr 44 za miesiąc Lipiec 2022 r.

Sprawozdanie o realizacji Kontraktu

Lp	Zaawansowania miesiące	PŚP	Rzeczowe [%]	Na podstawie PŚP [%]
ROK 2018 (dane narastająco)				
1	Grudzień		-	-
ROK 2019 (dane narastająco)				
2	Styczeń		-	-
3	Luty		-	-
4	Marzec	1	0.52%	0.52%
5	Kwiecień	2	1.47%	1.47%
6	Maj			
7	Czerwiec			
8	Lipiec			
9	Sierpień			
10	Wrzesień	3	1.62%	1.62%
11	Październik	4	1.72%	1.72%
12	Listopad	5	2.18%	2.18%
13	Grudzień	6	2.28%	2.28%
ROK 2020 (dane narastająco)				
14	Styczeń	7	2.38%	2.38%
15	Luty	8	2.48%	2.48%
16	Marzec	9	2.58%	2.58%
17	Kwiecień	10	2.68%	2.68%
18	Maj	11	4.05%	4.05%
19	Czerwiec	12	4.15%	4.15%
20	Lipiec	13	4.24%	4.24%
21	Sierpień	14	4.34%	4.34%
22	Wrzesień	15	4.44%	4.44%
23	Październik	16	5.45%	5.45%
24	Listopad	17	6.72%	6.72%
25	Grudzień			
ROK 2021 (dane narastająco)				
26	Styczeń	18	6.86%	6.86%
27	Luty	19	7.00%	7.00%
28	Marzec	20	7.38%	7.38%
29	Kwiecień	21	8.44%	8.44%
30	Maj	22	15.31%	14.80%
31	Czerwiec	23	23.38%	23.32%
32	Lipiec	24	29.05%	29.05%
33	Sierpień	25	35.04%	35.04%
34	Wrzesień	26	42.97%	41.41%
35	Październik	27	51.14%	48.14%
36	Listopad	28	54.09%	53.77%
37	Grudzień		56.32%	53.77%
ROK 2022 (dane narastająco)				
38	Styczeń	29	57.29%	57.18%
39	Luty	30	59,77%*	59.77%
40	Marzec	31	63.36%	63.80%
41	Kwiecień	32	68,91%*	70.08% **
42	Maj	33	73.23%	73.23%
43	Czerwiec	34	78.21%	75.08%
44	Lipiec	35	78.34%	

Stan realizacji

1. Roboty drogowe (dane narastająco w stosunku do całości robót w ramach danego asortymentu)	
1.1 roboty przygotowawcze (odhumusowanie)	76.85%
1.2 Karczowanie z wywózką	100.00%
1.3 Roboty ziemne (wykop)	93.39%
1.4 Roboty ziemne (nasyp)	94.81%
1.5 Odwodnienie korpusu drogowego	63.00%
1.6 Podbudowy	63.74%
1.7 Nawierzchnie	24.76%
1.8 Roboty wykończeniowe (humusowanie, nasadzenia)	40.27%
1.9. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu	0.00%
1.10. Elementy ulic	13.02%
2. Roboty mostowe	
2.1 PG-1	94.11%
2.2 PG-2	84.64%
2.3 PG-3	88.80%
2.4 PG-4	87.20%
2.5 PG-5	89.70%
2.6 PZ-1	80.00%
2.7 PZ-2	72.00%
2.8 PZ-3	92.00%
2.9 PZ-4	92.00%
3. Roboty branżowe (narastająco w stosunku do całości robót w ramach danego asortymentu):	
3.1 Branża sanitarna	63.69%
3.2 Branża elektryczna	38.57%
3.3 Branża telekomunikacyjna	52.03%
4. Roboty dodatkowe / Polecenia zmiany	
4.1 Polecenie zmiany nr 1 - poszerzony pas zieleni	98.00%
4.2 Polecenie zmiany nr 2 - kolizja z siecią gazową	90.00%
4.3 Polecenie zmiany nr 3 - dodatkowy odcinek światłowodu	0.00%
4.4 Polecenie zmiany nr 4 - połączenie ul. Szparagowej z ul. Głogowską	0.00%

* zawansowanie rzeczowe skorygowane o obmiary geodezyjne
** W PŚP 32 uwzględniona płatność za materiały 1.460.789,76 PLN